



INFORME VISITA DE SUPERVISIÓN (Digital)

-Consejo Departamental de Desarrollo-


Proyecto:	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES 1ERA, 3ERA CALLE Y 2DA AVENIDA COLONIA MILAGRO DE DIOS 2, SIPACATE, ESCUINTLA					Fecha	12/09/2025
						Visita:	
						Numero de Visita:	20
EMPRESA CONSTRUCTORA		DIPCONSA					
ASPECTOS GENERALES							
DEPARTAMENTO	ESCUINTLA	MUNICIPIO	SIPACATE	COMUNIDAD	URBANA		
CÓDIGO SNIP	331277	NÚMERO NOG	25136186	GEOPOSICIÓN	N 13°55'48.44" W 91°8'12.76"		
NÚMERO DE CONTRATO	002-2025	PLAZO DE EJECUCIÓN	4 MESES	RÓTULO		BITÁCORA	
NÚMERO DE CONVENIO	010-2025	NUM. ACTA DE INICIO	190	SI	NO	SI NO	
MONTO DE CONVENIO	Q 5,090,403.00	FECHA ACTA DE INICIO	24/04/2025	AVANCE FÍSICO CODEDE (%):		100.00%	
MONTO DEL CONTRATO	Q 5,089,732.00	AVANCE FINANCIERO CODEDE (%)	20%	ELABORÓ:	ARQ. MARVIN GIOVANNI SOTO TREJO		

DESCRIPCIÓN Y CANTIDADES DE TRABAJO												
#	REGLONES GENERALES DE TRABAJO	Cantidad	Unidad	P/U	OC	OTS	ATE	R/Modif	% Pond	Precio Total	Cant Ejecutada	Avance físico Ponderado
TRABAJOS DE INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA PLUVIAL												
1	INSTALACIONES TEMPORALES - BODEGA DE MATERIALES	1.00	UNIDAD	Q 47,500.00				1	0.93%	Q 47,500.00	1	0.93%
2	TRABAJOS PRELIMINARES	5024.00	M2	Q 8.00				5024	0.79%	Q 40,192.00	5024	0.79%
3	ROTULO DE IDENTIFICACION DEL PROYETO	1.00	UNIDAD	Q 5,000.00				1	0.10%	Q 5,000.00	1	0.10%
4	EXCAVACION PARA INSTALACION DE TUBERIA DE DRENAJE	675.00	M3	Q 420.00				675	5.57%	Q 283,500.00	675	5.57%
5	INSTALACION DE TUBERIA PARA DRENAJE DE Ø15"	330.00	ML	Q 1,125.00				330	7.29%	Q 371,250.00	330	7.29%
6	RELLENO CON SUELO NATURAL DEL LUGAR + COMPACTACION	595.00	M3	Q 870.00				595	10.17%	Q 517,650.00	595	10.17%
7	FABRICACION DE ALCANTARILLA + REJILLA METALICA	26.00	UNIDAD	Q 23,970.00	26.00			0		Q -		0.00%
8	CAJAS DE REGISTRO	4.00	UNIDAD	Q 15,051.00				4	1.18%	Q 60,204.00	4	1.18%
9	FABRICACION DE BROCAL + TAPADERA PARA POZO DE VISITAS EXISTENTE	10.00	UNIDAD	Q 6,500.00				10	1.28%	Q 65,000.00	10	1.28%
10	CORTE DE CAJUELA	855.00	M3	Q 500.00				855	8.40%	Q 427,500.00	855	8.40%
11	MOVIMIENTO DE TIERRA (AREA DE CALLE)	855.00	M3	Q 145.00				855	2.44%	Q 123,975.00	855	2.44%
12	COLOCACION BASE DE MATERIAL GRANULAR T=0.10	620.00	M3	Q 725.00				620	8.83%	Q 449,500.00	620	8.83%
TRABAJOS DE ADOQUINAMIENTO												
13	CARPETA DE RODADURA	841.00	M	Q 1,595.00				841	26.35%	Q 1,341,395.00	841	26.35%
14	BORDILLO FABRICADO IN SITU 0.10 x 0.30 (738ml) + LLAVES DE CONFINAMIENTO Y DE REMATE (215ml)	1814.00	ML	Q 400.00	1814.00			0		Q -		0.00%
15	LIMPIEZA FINAL	1.00	GLOBAL	Q 8,246.00				1	0.16%	Q 8,246.00	1	0.16%
TRABAJOS EXTRAS												
16	FABRICACION DE ALCANTARILLA + REJILLA CON MARCO DE METAL Y CONCRETO	26.00	UNIDAD	Q 23,970.00				26	12.24%	Q 623,220.00	26	12.24%
17	BORDILLO FABRICADO IN SITU 0.10 x 0.30 (1544.90ml) + LLAVES DE CONFINAMIENTO Y DE REMATE (269.10ml)	1814.00	ML	Q 400.00				1814	14.26%	Q 725,600.00	1814	14.26%
Total Ponderación									100.00%	Total Avance Físico	100.00%	



OBSERVACIONES:


 Arq. Marvin Giovanni Soto Trejo Supervisor CODEDE
 Firma y Sello


 Lic. Nelson Revolorio
 DIRECTOR EJECUTIVO
 CODEDE ESCUINTLA
 Ing. Nelson Hernán Revolorio Méndez Director Ejecutivo CODEDE
 Firma y Sello