


INFORME VISITA DE SUPERVISIÓN												
Consejo Departamental de Desarrollo de Huehuetenango												
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON POZO CONCEPCION HUISTA HUEHUETENANGO											Fecha Visita: 12/08/2025	
											Numero de Visita: UAM 3	
EMPRESA CONSTRUCTORA			CONSTRUCTORA CARDONA									
ASPECTOS GENERALES												
DEPARTAMENTO		HUEHUETENANGO		MUNICIPIO		CONCEPCION HUISTA		COMUNIDAD		CANTON POZO CONCEPCION HUISTA HUEHUETENANGO		
CÓDIGO SNIP		332097		NÚMERO NOG		24462608		GEOPOSICIÓN		Inicio: Latitud: 15°37'00.50"N y Longitud: 91°39'58.5"O y Final: Latitud: 15° 37' 16.20"N y Longitud: 91°39'58.10"O		
NÚMERO DE CONTRATO		011-2024		PLAZO DE EJECUCIÓN		6 MESES		RÓTULO		BITÁCORA		
NÚMERO DE CONVENIO		161-2024		NUM. ACTA DE INICIO		002-2025		X		X		
MONTO DE CONVENIO		Q	5,998,900.00	FECHA ACTA DE INICIO		20 DE FEBRERO DE 2025		AVANCE FÍSICO CODEDE (%)		80.00%		
MONTO DEL CONTRATO		Q	5,998,900.00	AVANCE FINANCIERO CODEDE (%)		60.00%		DIGITALIZÓ	ARQ. GESLER HERNÁNDEZ			
								MONITOREÓ:	ARQ. GESLER HERNÁNDEZ			
DESCRIPCIÓN Y CANTIDADES DE TRABAJO												
No.	REGLONES GENERALES DE TRABAJO	Cantidad	Unidad	P/U	OC	OTS	ATE	R/Modif	% Pond	Precio Total	Cant. Estimada Ejecutada	Avance físico Ponderado
	EJERCICIO FISCAL 2024											
1	TRABAJOS PRELIMINARES	4914	M2	Q10.00				4,914.00	0.82%	Q 49,140.00	4914.00	0.82%
2	TRASLADO DE MAQUINARIA	2	UNIDAD	Q20,000.00				2.00	0.67%	Q 40,000.00	2.00	0.67%
3	CORTE DE MATERIAL NO CLASIFICADO	1720	M3	Q346.35				1,720.00	9.93%	Q 595,722.00	1720.00	9.93%
4	CONFORMACION DE SUB-RASANTE	4914	M2	Q91.75				4,914.00	7.52%	Q 450,859.50	4914.00	7.52%
5	BASE GRANULAR ESPESOR=0.15 M.	424	M2	Q150.80				424.00	1.07%	Q 63,939.20	424.00	1.07%
	EJERCICIO FISCAL 2025							0.00	0.00%	Q -		
5	BASE GRANULAR ESPESOR=0.15 M.	4490	M2	Q 150.80				4,490.00	11.29%	Q 677,092.00	3850	9.68%
6	PAVIMENTO DE CONCRETO f'c= 4000 PSI (E=0.20 M)	4170	M2	Q 694.40				4,170.00	48.27%	Q 2,895,648.00	3850	44.57%
7	CORTE DE JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES	2030	ML	Q 95.50				2,030.00	3.23%	Q 193,865.00	1649.01	2.63%
8	DIENTE DE CONCRETO f'c = 4000 PSI (0.10 X 0.45M)	20	ML	Q 495.50				20.00	0.17%	Q 9,910.00		
9	CUNETA DE CONCRETO TIPO L f'c = 4000 PSI (T=0.08m)	1362	ML	Q 355.10				1,362.00	8.06%	Q 483,646.20		
10	BORDILLO DE CONCRETO f'c = 4000 PSI (0.10 X 0.45 M)	620	ML	Q 462.60				620.00	4.78%	Q 286,812.00	400	3.08%
11	SEÑALIZACION HORIZONTAL	2985	ML	Q 79.88				2,985.00	3.97%	Q 238,441.80		
12	SEÑALIZACION VERTICAL	2	UNIDAD	Q 2,173.50				2.00	0.07%	Q 4,347.00		
13	RÓTULO DEL PROYECTO DE IDENTIFICACION	1	UNIDAD	Q 2,919.00				1.00	0.05%	Q 2,919.00	1	0.05%
14	LIMPIEZA FINAL	1	UNIDAD	Q6,558.30				1.00	0.11%	Q 6,558.30		
Total Ponderación									100.00%	Total Avance Físico		80.00%





1

RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN



2

BASE GRANULAR ESPESOR=0.15 M. + UTILIZACIÓN DE CAMION MIXER PARA FUNDICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO $f_c=4000$ PSI (E=0.20 M) + COLOCACION DE COSTANERAS Y ARRASTRES PARA EL NIVEL Y ESPESOR DE CONCRETO



3

FUNDICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO $f_c=4000$ PSI (E=0.20 M)



4

FUNDICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO $f_c=4000$ PSI (E=0.20 M)



5

FUNDICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO $f_c=4000$ PSI (E=0.20 M)



6

TALLADO Y TEXTURIZADO DE PAVIMENTO DE CONCRETO $f_c=4000$ PSI (E=0.20 M) + APLICACIÓN DE ANTISOL



7

PAVIMENTO DE CONCRETO $f_c=4000$ PSI (E=0.20 M) + CORTE Y SELLADO DE JUNTAS



8

PAVIMENTO DE CONCRETO $f_c=4000$ PSI (E=0.20 M) + CORTE Y SELLADO DE JUNTAS + TALLADO DE BORDILLOS

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en ejecución, en la visita se encontró personal de la empresa y la comunidad, se tiene buen ritmo de ejecución, debido a que existen varios frentes de trabajo, se indicó mantener el ritmo de trabajo para finalizar la obra dentro del plazo contractual establecido, se tiene avance físico significativo, así mismo se solicitó cumplir con la calidad de los trabajos indicados en las especificaciones técnicas del proyecto, por lo que se solicitó a la empresa contratista presentar las pruebas de laboratorio respectivas, así como el certificado de calidad de los materiales utilizados. **NOTA: DICHO AVANCE SE SUBE EN LA PRESENTE FECHA HABIENDO NOMBRAMIENTO DEL NUEVO DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO EL ING. CIVIL WENDER ESTUARDO DELGADO MARTÍNEZ, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO CERO DIECINUEVE GUION DOS MIL VEINTICINCO.** Fecha de informe 12/08/2025.




ARCHITECTO
Reser Maucicia
Wender Estuardo Delgado Martínez
Supervisor CODEDE

Firma y Sello


Ing. Wender Estuardo Delgado Martínez
Director Ejecutivo
Consejo Departamental de Desarrollo
Director Ejecutivo de CODEDE

Firma y Sello