

Proyecto: 209061
Nombre: REPOSICION CARRETERA RD-SOL-6, TRAMO: SANTA CATARINA PALOPO - SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA
Institución: MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
Unidad ejecutora: DIRECCION GENERAL DE CAMINOS
Modalidad de planificación : Ejercicio de identificación de proyectos
Modalidad especifica: Ejercicio de identificación de proyectos
Función anterior: **Finalidad-Función-Division**
TRANSPORTE 5-ASUNTOS ECONOMICOS
Sub-función anterior: 5-TRANSPORTE
TRANSPORTE 1-TRANSPORTE POR CARRETERA
Ubicación:

Departamento	Municipio
SOLOLA	SANTA CATARINA PALOPO
SOLOLA	SAN ANTONIO PALOPO

Número de Operación de Guatecompras (NOG's):

Responsable del proyecto:

Nombre: Lic. Delfino Mendoza
Cargo: Coordinador de Planificación y Estudios
Teléfono: 22099164
Email: delfino.mendoza@caminos.civ.gob.gt

Descripción:

Reposición Carretera RD-SOL-6, Tramo: Santa Catarina Palopo - San Antonio Palopo, Sololá

El proyecto consiste en la recuperación del pavimento y adecuación de la sección de terracería existente, a una sección típica 'B' con ancho de rodadura de 7.20 m, hombros a cada lado de 1.60 m. y cunetas tipo 'L' de 1.00 m. donde sea necesario por razones de drenaje.

El tramo carretero se ubica sobre la CARRETERA RD-SOL-6, TRAMO: SANTA CATARINA PALOPO-SAN ANTONIO PALOPO, del departamento de SOLOLA con una longitud aproximada de 6.00 Km., utilizando la carretera existente y adecuándolo a la sección típica indicada.

Para la recuperación del pavimento, se Fresara la superficie existente en 5 cm. de profundidad en toda la extensión de la sección típica existente, previo a la colocación de la capa de rodadura, se hará un riego y se colocara una capa de concreto asfáltico en caliente de 8 cm. de espesor.

El delegado Residente establecerá los tramos en los cuales sea necesario efectuar trabajos de escarificación y dimensionar de la sección típica indicada, para adoptarla a la dimensión de la carretera existente.

El sistema de drenaje menor para que se pueda evacuar las aguas de lluvia consistirá en la sustitución de alcantarillas transversales existentes cuando estén en mal estado por nuevas de diámetro mínimo de 36' (pulgadas). Reposición y/o construcción de cunetas tipo 'L' y/o trapezoidales, donde sea necesario, revestidas de concreto clase 21 MPa (3,000 lb/plg²) fundido en sitio con un espesor de 7 cm cajas y cabezales de concreto y reposición de la señalización horizontal y vertical, se harán los trabajos adecuados para la mitigación ambiental en los depósitos y botadero de material de desperdicio, las áreas de campamento y todos aquellos trabajos que sean necesarios para que la obra quede en adecuado funcionamiento.

La señalización horizontal y vertical a reponer debe cumplir con el Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el Control del Tránsito, de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana -SIECA-. Edición 2014.

RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Ejercicio	Asignado	Ejecutado	% Financiero	% Fisico
2024	.00	.00	.00%	.00%
2023	.00	.00	.00%	.00%
2022	.00	.00	.00%	5.16%
2021	5,136,043.00	4,999,722.68	97.35%	98.36%
2020	.00	.00	.00%	.00%
2019	.00	.00	.00%	.00%
2018	2,000,000.00	1,998,048.92	99.90%	100.00%
2017	.00	.00	.00%	.00%
		6,997,771.60		

Fase: Ejecución

Fecha de inicio de la fase: 10/01/2020

Fecha de finalización 31/12/2020

Descripción de la fase a financiar:

Ejecución del proyecto

Seguimiento Financiero

Avance Financiero: .00% al: 21/05/24

Información de recursos financieros:

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2020	Asignado Actualizado	Desembolsado MINFIN	Ejecutado al: 21-MAY-24
TOTAL :	5,000,000			
Recursos internos :	5,000,000			
Gobierno central :	5,000,000			
Comunidad :				
Aporte municipal :				
Otros aportes :				
Otras fuentes :				



Seguimiento Físico

Avance fisico: .00% al: 21/05/24

Información de rubros:

Rubro	Unidad de medida	Reprogramado	Ejecutado
Drenaje menor	Metro	5,334	
Medidas mitigación ambiental	Planta	655	
Pavimentación	m ²	23,040	
Renglones varios	Metro	553	
Señalización	Metro	164	
Supervision	Documento	12	
Terracería	m ³	8,378	

Seguimiento Administrativo

al:

Problema(s):

Accion(es):

Responsable:

Seguimiento Cualitativo

al:

Problema(s):

Accion(es):

Información complementaria: